

KONTROLLAKT nr S.17.-5/180

Kontrolli teostamise kuupäev: 15.08.2006

Kontrolli teostamise eesmärk: Norby Telecom AS (10707930) KülaTee III teenuse kättesaadavuse ja parameetrite kontrollimine Muhumaal
Kokku 2 lehel

Mõõtepunkti koordinaadid N/E (d m s või d m.mmm)	Vald	Mõõtepunkti nimi	Katse 1		Katse 2		Katse 3		Keskmine alla-laadimis-kiirus (kbit/s)	Keskmine üles-laadimis-kiirus (kbit/s)
			Alla (kbit/s)	Üles (kbit/s)	Alla (kbit/s)	Üles (kbit/s)	Alla (kbit/s)	Üles (kbit/s)		
58 35 01 23 01 35	Orissaare	Orinõmme	1600,0	1400,0	1600,0	1000,0	1700,0	1200,0	1633,3	1200,0
58 35 44 23 04 60	Muhu	Koguva	1600,0	1200,0	1600,0	1200,0	1600,0	885,7	1600,0	1095,2
58 40 30 23 11 47	Muhu	Nõmmkula	1600,0	1300,0	1600,0	1100,0	1600,0	1100,0	1600,0	1166,7
58 38 18 23 19 34	Muhu	Lõetsa	1600,0	1500,0	1600,0	1500,0	1600,0	1400,0	1600,0	1466,7
58 32 42 23 17 13	Muhu	Pädaste	1500,0	1300,0	1500,0	1400,0	1700,0	1400,0	1566,7	1366,7
58 32 50 23 23 26	Muhu	Võikula	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1300,0	1500,0	1433,3	1500,0
58 34 24 23 23 24	Muhu	Sadam	1200,0	1200,0	1200,0	1200,0	1200,0	1200,0	1200,0	1200,0

Kontrolli teostanud ametnikud (nimi, amet):

Henry Sarapuu
Sideteenuste osakonna spetsialist

Vladimir Jakovlev
Raadiosageduste järelevalve osakonna peaspetsialist

Lühendid:

UL SNR (dB) Üleskanali signaal-müra suhe
UL RSSI (dBm) Üleskanali signaalitugevus
DL SNR (dB) Allakanali signaal-müra suhe
DL RSSI (dBm) Allakanali signaalitugevus

Andmesidekiiruste testimiseks kasutati veebirakendust
aadressil 213.184.51.126 (java applet)

Signaali kättesaadavuse ja parameetrite kontrollimiseks
kasutati standardset paneelantenni kinnitatuna 7 m kõrgusele masti.

Baasjaam	Kaugus baas- jaamast (km)	UL SNR (dB)	UL RSSI (dBm)	DL SNR (dB)	DL RSSI (dBm)	Märkused
Muhu	12,5	14	-90	24	-79	
Muhu	9,10	8	-95	17	-86	
Muhu	8,90	8	-93	18	-86	
Muhu	6,90	9	-94	20	-83	
Muhu	6,90	11	-91	21	-83	
Muhu	10,80	14	-88	19	-84	
Muhu	9,80	8	-94	8	-95	Mast ei ole üleval.