

KONTROLLAKT nr S.17.-5/205

Kontrolli teostamise kuupäev:

27.09.2006

Kontrolli teostamise eesmärk:

Norby Telecom AS (10707930) Külatee 3 teenuse kättesaadavuse ja parameetrite kontrollimine Lääne-Virumaal

Kokku 3 lehel

Mõõtepunkti koordinaadid N/E (d m s või d m.mmm)	Vald	Mõõtepunkti nimi	Katse 1		Katse 2		Katse 3		Keskmine alla-laadimis-kiirus (kbit/s)	Keskmine üles-laadimis-kiirus (kbit/s)
			Alla (kbit/s)	Üles (kbit/s)	Alla (kbit/s)	Üles (kbit/s)	Alla (kbit/s)	Üles (kbit/s)		
59:33:28 26:14:24	Vihula	Pajuveski	-	-	-	-	-	-	-	-
59:12:26 26:33:16	Vinni	Kulina	2900,0	1200,0	2900,0	1200,0	2900,0	1200,0	2900,0	1200,0
59:12:26 26:33:16	Vinni	Kulina	3000,0	1100,0	2900,0	950,0	2900,0	942,4	2933,3	997,5
59:11:40 26:29:51	Vinni	Aruküla	-	-	-	-	-	-	-	-
59:02:43 26:23:58	Avanduse	Simuna	1800,0	1300,0	2800,0	1200,0	2900,0	1400,0	2500,0	1300,0
59:00:36 26:42:36	Laekvere	Venevere	2900,0	731,1	2800,0	730,3	2700,0	643,9	2800,0	701,8
59:00:36 26:42:36	Laekvere	Venevere	2800,0	1300,0	2900,0	1200,0	2900,0	1100,0	2866,7	1200,0
59:10:30 26:36:32	Vinni	Roela	1100,0	854,4	1400,0	681,6	2300,0	601,3	1600,0	712,4
59:10:30 26:36:32	Vinni	Roela	2900,0	1400,0	3000,0	1300,0	2900,0	1300,0	2933,3	1333,3
59:20:01 26:38:09	Rägavere	Ulvi	-	-	-	-	-	-	-	-
59:20:18 26:40:34	Rägavere	Viru-Kabala	3000,0	1500,0	3000,0	1600,0	3000,0	1500,0	3000,0	1533,3
59:26:58 26:41:28	Viru-Nigula	Viru-Nigula	1300,0	1400,0	1400,0	1500,0	2400,0	1500,0	1700,0	1466,7
59:30:10 26:31:23	Lääne-Viru	Kunda	1400,0	814,3	1500,0	646,7	2400,0	843,0	1766,7	768,0
59:33:59 26:18:11	Vihula	Eisma	-	-	-	-	-	-	-	-
59:32:05 26:14:06	Vihula	Karula	-	-	-	-	-	-	-	-
59:32:46 26:10:31	Vihula	Vihula mõis	2900,0	1000,0	2900,0	1100,0	2900,0	1100,0	2900,0	1066,7

Kontrolli teostanud ametnikud (nimi, amet):

Lühendid:

UL SNR (dB) Üleskanali signaal-müra suhe
UL RSSI (dBm) Üleskanali signaalitugevus

Henry Sarapuu
Sideteenuste osakonna spetsialist

DL SNR (dB) Allakanali signaal-müra suhe
DL RSSI (dBm) Allakanali signaalitugevus

Vladimir Jakovlev
Raadiosageduste järelevalve osakonna peaspetsialist

Andmesidekiiruste testimiseks kasutati veebirakendust
aadressil 213.184.51.126 (java applet)

Signaali kättesaadavuse ja parameetrite kontrollimiseks
kasutati standardset paneelantenni kinnitatuna 10 m kõrgusele masti.

Baasjaam	Kaugus baas-jaamast (km)	UL SNR (dB)	UL RSSI (dBm)	DL SNR (dB)	DL RSSI (dBm)	Märkused
Haljala	11,4	0	0	0	0	
Vinni	12,0	6	-98	12	-89	
Laekvere	13,4	7	-96	14	-90	
Laekvere	14,8	0	0	0	0	Kolm pulka veebi liidesel
Laekvere	7,9	22	-82	28	-76	Mast all. Asula sees depoo ees signaal kehv.
Avinurme	9,1	2	-99	11	-92	
Laekvere	13,2	11	-94	16	-87	
Laekvere	14,0	4	-99	13	-91	
Tudu	12,2	13	-91	24	-79	
Untna	8,8	0	0	0	0	
Uhtna	9,2	11	-93	19	-85	
Uhtna	7,9	12	-92	22	-82	Mast all.
Uhtna	11,2	2	-99	14	-90	
Haljala	13,2	0	0	0	0	
Haljala	8,9	0	0	0	0	
Haljala	10,6	8	-97	16	-84	

